



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ PROWADZONYCH PRZEZ ZWIĄZEK MIAST I GMIN POJEZIERZA DRAWSKIEGO

### PROJEKT „OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEK DRAWY I REGI”

realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-229/10-00 z dnia 17.03.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**UCZESTNICY:** Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko

**PODMIOTY UPOWAŻNIONE:** ZWiK Sp. z o.o. w Złocińcu, ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, WiK Sp. z o.o. w Resku, Gmina Łobez

#### Uczestnik – Gmina Złocieniec

**1. Kontrakt nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Darskowo oraz ulic: Ślaska, Lipowa, Ogrodowa w Złocińcu”**

- |                                                      |                                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 1.990.815,61 zł                                          |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                                                     |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 30.07.2013r.                                             |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 968.442,19 zł (48,64%)                                   |
| e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto):      | 1.022.373,42 zł (51,36%)                                 |
| f) Wykonawca Robót:                                  | EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 21.09.2012r. |
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocińcu.*

**2. Kontrakt nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lubieszewo i ośrodkach”**

- |                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 1.789.000,00 zł                 |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                            |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 06.03.2014r.                    |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 870.267,98 zł (48,64%)          |
| e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto):      | 918.732,02 zł (51,36%)          |
| f) Wykonawca Robót:                                  | SANITEX Sp. z o.o. na podstawie |

- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

**3. Kontrakt nr 3 „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 4.100.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 18.01.2013r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.994.465,50 zł (48,64%)
- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 2.105.534,50 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-WODROL Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 27.04.2012r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

**4. Kontrakt nr 3a „Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Złocieńcu – Siłami własnymi”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 444.945,80 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 2012r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 120.194,60 zł (27,01%)
- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 324.751,20 zł (72,98%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 21.09.2012r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

**Uczestnik – Gmina Drawsko Pomorskie**

**5. Kontrakt nr 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Placu Gdańskim oraz w ul. Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 519.999,02 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 29.10.2010r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 252.956,11 zł (48,64%)

- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 267.042,91 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 23.03.2010r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**6. Kontrakt nr 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej Żółte – Żarańsko”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 1.070.371,87 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 16.01.2014r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 610.125,76 zł (57,00%)
- e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): 460.246,11 zł (43,00%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 23.03.2010r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**7. Kontrakt nr 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z Jankowa do Drawska Pomorskiego oraz budowa magistrali wodociągowej z Jankowa do Drawska Pomorskiego”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 653.059,38 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 10.08.2012r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 295.117,58 zł (45,19%)
- e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): 357.941,80 zł (54,81%)
- f) Wykonawca Robót:
  - Firma TUNEL na podstawie Umowy nr 01/DT/2011 z dn. 19.04.2011r.
  - Firma TUNEL na podstawie Umowy z dn.07.06.2012r. (roboty dodatkowe)
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**8. Kontrakt nr 7 „Budowa Lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim wraz z instalacjami”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 2.283.977,90 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 29.10.2010r.

- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 999.947,22 zł (43,78%)
- e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): 1.284.030,68 zł (56,22%)
- f) Wykonawca Robót: Firma EKO-BET na podstawie Umowy z dn. 19.02.2010r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**9. Kontrakt nr 8 „Budowa sieci wodociągowej Drawsko-Woliczno”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 291.531,79 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 06.03.2012r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 136.165,88 zł (46,70%)
- e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): 155.365,91 zł (53,30%)
- f) Wykonawca Robót: Zakład Instalacyjno-Budowlany INŻBET na podstawie Umowy z dnia 08.08.2011r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**Uczestnik – Gmina Resko**

**10. Kontrakt nr 9 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Resko obszar A”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 3.872.509,77 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 81,52%
- c) Termin zakończenia robót: 2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.883.801,71 zł (48,64%)
- e) Udział własny WiK Resko (kwota netto): 1.988.708,06 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: WUPRINŻ S.A. na podstawie Umowy z dn. 24.05.2013r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Resku.

**11. Kontrakt nr 10 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla m. Resko obszar B”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 2.300.179,53 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 06.05.2014r.

- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.118.933,81 zł (48,64%)
- e) Udział własny WiK Resko (kwota netto): 1.181.245,72 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 21.09.2012r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Resku.

#### **Uczestnik – Gmina Łobez**

#### **12. Kontrakt nr 11 „Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 3.891.899,75 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 26.06.2014r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.397.249,35 zł (35,90%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 2.494.650,40 zł (64,10%)
- f) Wykonawca Robót: CESTAR Sp. J. na podstawie Umowy z dn. 21.09.2012r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

#### **13. Kontrakt nr 12 „Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 398.136,64 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 10.11.2010r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 213.793,91 zł (53,69%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 184.342,73 zł (46,31 %)
- f) Wykonawca Robót:
  - Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN na podstawie Umowy nr ZP-342/1/2010 z dn. 22.01.2010r. (roboty podstawowe)
  - PWiK w Łobzie na podstawie Umowy nr IR 2222/35/2010 z dn. 20.08.2010r. (wykonanie przyłączy)
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**14. Kontrakt nr 13 „Budowa kanalizacji deszczowej w łączniku ul. Kilińskiego i ul. Spokojnej w Łobzie ”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 50.584,58 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 31.10.2008r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 24.607,13 zł (48,64%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 25.977,45 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: - Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN  
na podstawie Umowy nr ZP-342/31/2008  
z dn. 08.10.2008r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**15. Kontrakt nr 14 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieć wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) w Łobzie ”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 2.538.974,09 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 2014r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.235.096,61 zł (48,64%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 1.303.877,48 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: - CESTAR Sp. J. na podstawie Umowy z dn. 21.09.2012r. (roboty podstawowe)  
- POL-DRÓG na podstawie Umowy z dn.17.06.2014r. (roboty uzupełniające)
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.
- h) 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**16. Kontrakt nr 15 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 423.816,86 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 29.06.2009r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 334.139,66 zł (78,84%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 89.677,20 zł (21,16%)

- f) Wykonawca Robót:
- Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN na podstawie Umowy nr ZP-342/6/2009 z dn. 26.03.2009r.
  - Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN na podstawie Umowy nr IR-342/19/2008 z dn. 11.08.2008r.

g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

#### 17. Kontrakt nr 16 „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. XXX-lecia oraz Przedmiejskiej w Łobzie”

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 465.975,24 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 22.01.2010r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 338.029,92 zł (72,54%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 127.945,32 zł (27,46%)
- f) Wykonawca Robót:
- Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN na podstawie Umowy nr ZP-342/11/2009 z dn. 28.05.2009r. (roboty podstawowe)
  - Przedsiębiorstwo Handlowe AN-SAN na podstawie Umowy nr ZP-342/11A/2009 z dn. 15.10.2009r. (roboty dodatkowe)

g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

#### 18. Kontrakt nr 17 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie na ul. Słonecznej”

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 41.357,06 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 09.11.2009r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 0,00 zł (0,00%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 41.357,06 zł (100,00%)
- f) Wykonawca Robót:
- PWiK Sp. z o.o. w Łobzie na podstawie Umowy nr IR.MCB/22/2009 z dn. 20.03.2009r.

g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**19. Kontrakt nr 18 „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 468.495,85 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 08.07.2014r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 227.902,13 zł (48,64%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 240.593,72 zł (51,36%)
- f) Wykonawca Robót: - WUPRINŻ Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 24.05.2013r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**20. Kontrakt nr 19 „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej ul. Zielona, Nowe Osiedle, Osiedle Książąt Pomorskich oraz sieci wodociągowej w ulicy Zielonej w Łobzie”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 948.245,13 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 10.07.2009r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 450.835,37 zł (47,54%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 497.409,76 zł (52,46%)
- f) Wykonawca Robót:
  - „STW” Kazimierz Lewiński na podstawie Umowy nr IR-342/16/2007 z dn. 23.08.2007r.
  - ZUBWIT „MĘTLOWIE” na podstawie Umowy nr ZP-342/7/2008 z dn. 15.05.2008r.
  - PPUH „DROKON” Sp. J. na podstawie Umowy nr ZP-342/21/2009 z dn. 10.07.2009r.
  - STW Kazimierz Lewiński na podstawie Umowy nr IR-108/JK.MK/2007 z dn. 12.11.2007r.
- g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

**Uczestnic – Gmina Łobez**

**21. Kontrakt nr 20 „Dokumentacja projektowa gminy Łobez”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 473.216,78 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 17.12.2009r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 123,07 zł (0,02%)
- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto): 473.093,71 zł (99,98%)

f) Wykonawca Robót:

- Usługi Projektowe Małgorzata Kręc na podstawie Umowy nr IR-342/22/2007 z dn. 12.12.2007r.
- Zakład Usług Budowlanych Ignacy Janczak na podstawie Umowy nr IR 342/4/07 z dn. 01.03.2007r.
- Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” na podstawie Umowy nr IR-342/8/2007 z dn. 26.06.2007r.
- Termostatyka Biuro Projektów Piotr Kościak na podstawie Umowy nr IR 114/2009 z dn. 16.10.2009r.
- Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” na podstawie Umowy nr IR/102/2008 z dn. 13.11.2008r.
- Pracownia Projektowa „PROGAZ-PP” na podstawie Umowy nr IR/207/2007 z dn. 12.12.2007r.
- Usługi Geodezyjno Kartograficzne „GEOMETRA” na podstawie Umowy nr RZ-341/23/RG-1/2006 z dn. 19.12.2006r.
- Pracownia Projektowa „INSTALATOR” na podstawie Umowy nr 98.IK/MK/2008 z dn. 20.10.2008r.

g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Gminą Łobez.

#### **Uczestnik – Gmina Złocieniec**

#### **22. Kontrakt nr 21 „Dokumentacja projektowa gminy Złocieniec”**

- |                                                      |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 49.800,00 zł                                                                                                  |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                                                                                                          |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 20.10.2008r.                                                                                                  |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 24.225,46 zł (48,64%)                                                                                         |
| e) Udział własny Gminy Złocieniec (kwota netto):     | 25.574,54 zł (51,36%)                                                                                         |
| f) Wykonawca Robót:                                  | - Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Gazsystem” na podstawie Umowy nr 29/2007 z dn. 09.07.2007r. |

#### **Uczestnik – Gmina Drawsko Pomorskie**

#### **23. Kontrakt nr 22 „Dokumentacja projektowa gminy Drawsko Pomorskie”**

- |                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 61.100,00 zł |
|------------------------------------------------------|--------------|

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) Stopień zaawansowania robót:                         | 100%                                                                                                                                                                                                                           |
| c) Termin zakończenia robót:                            | 02.02.2010r.                                                                                                                                                                                                                   |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                 | 29.722,40 zł (48,64%)                                                                                                                                                                                                          |
| e) Udział własny Gminy Drawsko Pomorskie (kwota netto): | 31.377,60 zł (51,36%)                                                                                                                                                                                                          |
| f) Wykonawca Robót:                                     | - Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa<br>Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o.<br>na podstawie Umowy nr DOW-741/01/2008<br>z dn. 24.06.2008r.<br>- PPUH Voltmax H&G na podstawie<br>Zamówienia nr 23/DT/2009 z dn. 03.11.2009 |

#### **Uczestnicy- Gmina Złocieniec i Gmina Drawsko Pomorskie**

#### **24. Kontrakt nr 23 „Wykonanie map sieci wskazanej do współfinansowania z Funduszu Spójności oraz weryfikacja decyzji środowiskowych dla gminy Złocieniec i Drawsko Pomorskie”**

|                                                      |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 22.800,00 zł                                                                                                                                                                 |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                                                                                                                                                                         |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 19.12.2008r.                                                                                                                                                                 |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 0,00 zł (0,00%)                                                                                                                                                              |
| e) Udział własny Gmin:                               | <u>22.800,00 zł (100,00%)</u>                                                                                                                                                |
| • udział własny Gminy Drawsko Pomorskie:             | 11.400,00 zł (50,00%)                                                                                                                                                        |
| • udział własny Gminy Złocieniec:                    | 11.400,00 zł (50,00%)                                                                                                                                                        |
| f) Wykonawca Robót:                                  | - Grontmij Polska Sp. z o.o. na podstawie<br>Umowy nr BF.I.2222/04/08 z dn. 20.11.2008r.<br>- Grontmij Polska Sp. z o.o. na podstawie<br>Umowy nr 49/2008 z dn. 24.10.2008r. |

#### **Uczestnicy – Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko**

#### **25. Kontrakt nr 24 „Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną”**

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 260.000,00 zł          |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                   |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 25.11.2009r.           |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 129.187,61 zł (49,68%) |
| • dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie         | 32.296,90 zł (25,00%)  |
| • dofinansowanie dla Gminy Złocieniec                | 32.296,90 zł (25,00%)  |
| • dofinansowanie dla Gminy Resko                     | 32.296,91 zł (25,00%)  |

|                                         |                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| • dofinansowanie dla Gminy Łobez        | 32.296,90 zł (25,00%)                                                         |
| e) Udział własny Gmin:                  | <u>130.812,39 zł (50,32%)</u>                                                 |
| • udział własny Gminy Drawsko Pomorskie | 32.703,10 zł (25,00%)                                                         |
| • udział własny Gminy Złocieniec        | 32.703,10 zł (25,00%)                                                         |
| • udział własny Gminy Resko             | 32.703,09 zł (25,00%)                                                         |
| • udział własny Gminy Łobez             | 32.703,10 zł (25,00%)                                                         |
| f) Wykonawca Robót:                     | - Grontmij Polska Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr 15/2009 z dn. 23.03.2009r. |

### **Uczestnicy – Gmina Złocieniec i Gmina Drawsko Pomorskie**

#### **26. Kontrakt nr 25 „Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Złocieniec i Drawsko Pomorskie”**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                         | 324.000,01 zł                                              |
| b) Stopień zaawansowania robót:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                       |
| c) Termin zakończenia robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2014r.                                                     |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>157.611,40 zł (48,64%)</u>                              |
| • dofinansowanie dla ZWiK w Złocięcu                                                                                                                                                                                                                                                                         | 133.557,36 zł (84,73%)                                     |
| • dofinansowanie dla ZWiK w Drawsku Pom.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24.054,04 zł (15,27%)                                      |
| e) Udział własny Podmiotów upoważnionych:                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>166.388,61 zł (51,36%)</u>                              |
| • udział własny ZWiK w Złocięcu:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 140.995,03 zł (84,73%)                                     |
| • udział własny ZWiK w Drawsku Pom.:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25.393,58 zł (15,27%)                                      |
| f) Wykonawca Robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - SAFEGE Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dnia 21.09.2012r. |
| g) Kontrakt rozliczony przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych z dnia 19.11.2012r. zmienionego Anekssem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu i Drawsku Pomorskim.</i> |                                                            |

### **Uczestnicy – Gmina Łobez i Gmina Resko**

#### **27. Kontrakt nr 26 „Inżynier Kontraktu dla zadań realizowanych w gminie Resko i Łobez”**

|                                                      |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 396.000,00 zł          |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 72%                    |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 2015r.                 |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 192.636,12 zł (48,64%) |
| • dofinansowanie dla WiK w Resku                     | 96.807,15 zł (50,25%)  |

- dofinansowanie dla Gminy Łobez 95.828,97 zł (49,75%)
- e) Udział własny Podmiotów upoważnionych: 203.363,88 zł (51,36%)
- udział własny WiK w Resku: 102.198,33 zł (50,25%)
  - udział własny Gminy Łobez: 101.165,55 zł (49,75%)
- f) Wykonawca Robót: - SAFEGE Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dnia 21.09.2012r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Resku oraz Gminą Łobez.

**Uczestnicy – Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie,  
Gmina Łobez, Gmina Resko**

**28. Kontrakt nr 27 „Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 2.387.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania: 75%
- c) Termin zakończenia: 31.03.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 481.590,45 zł (20,17%)
- dofinansowanie dla Gminy Złocieniec 150.448,85 zł (31,24%)
  - dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie 116.255,94 zł (24,14%)
  - dofinansowanie dla Gminy Łobez 107.202,03 zł (22,26%)
  - dofinansowanie dla Gminy Resko 107.683,63 zł (22,36%)
- e) Wpłaty Gmin na udział własny: 1.905.409,55 zł (79,83%)
- udział własny Gminy Złocieniec 595.249,95 zł (31,24%)
  - udział własny Gminy Drawsko Pomorskie 459.965,86 zł (24,14%)
  - udział własny Gminy Łobez 424.144,17 zł (22,26%)
  - udział własny Gminy Resko 426.049,57 zł (22,36%)
- f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Uchwały nr I/2/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz terminu ich płatności.*

**29. Kontrakt nr 27a „Zarządzanie projektem – koszty osobowe JRP”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 453.591,86 zł
- b) Stopień zaawansowania: 75%
- c) Termin zakończenia: 31.03.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 113.631,93 zł (25,05%)

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| • dofinansowanie dla Gminy Złocieniec        | 35.498,61 zł (31,24%)         |
| • dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie | 27.430,75 zł (24,14%)         |
| • dofinansowanie dla Gminy Łobez             | 25.294,47 zł (22,26%)         |
| • dofinansowanie dla Gminy Resko             | 25.408,10 zł (22,36%)         |
| e) Udział własny Podmiotów upoważnionych:    | <u>339.959,93 zł (74,95%)</u> |
| • udział własny Gminy Złocieniec             | 106.203,48 zł (31,24%)        |
| • udział własny Gminy Drawsko Pomorskie      | 82.066,33 zł (24,14%)         |
| • udział własny Gminy Łobez                  | 75.675,08 zł (22,26%)         |
| • udział własny Gminy Resko                  | 76.015,04 zł (22,36%)         |

f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Uchwały nr 1/2/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz terminu ich płatności.*

### **Uczestnik – Gmina Łobez**

#### **30. Kontrakt nr 28 „Zarządzanie projektem – nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w aglomeracji Łobez i Drawsko Pomorskie”**

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):                                                                                                                                                                                       | 19.015,47 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) Stopień zaawansowania:                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| c) Termin zakończenia:                                                                                                                                                                                                                     | 2010r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                                                                                                                                                                                                    | 0,00 zł (0,00%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e) Udział własny Gminy Łobez:                                                                                                                                                                                                              | 19.015,47 zł (100%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| f) Wykonawca Robót:                                                                                                                                                                                                                        | <p>- Przedsiębiorstwo Obsługi Budowlanej „POB” Sp. z o.o. na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Umowy nr IR/04/2014 z dn. 02.03.2010r.</li> <li>▪ Umowy nr IR 76/2008 z dn. 11.08.2008r.</li> <li>▪ Umowy nr IR 47/B/2009 z dn.28.05.2009r.</li> <li>▪ Umowy nr IR/113A/2009 z dn. 15.10.2009r.</li> <li>▪ Umowy nr IR/35/2008 z dn. 20.05.2008r.</li> </ul> <p>- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe "DROKON" Sp. J. na podstawie Zlecenia nr IK.MK-108/1162.ZP/07 z dnia 12.11.2007r.</p> |
| g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych z dnia 19.11.2012r. zmienionego Aneksiem z dnia 20.02.2013r. zawartego Gminą Łobez.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Uczestnicy – Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie,  
Gmina Łobez, Gmina Resko**

**31. Kontrakt nr 29 „Działania Promocyjne”**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121.951,22 zł                |
| b) Stopień zaawansowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95%                          |
| c) Termin zakończenia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.03.2015r.                 |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>59.323,78 zł (48,64%)</u> |
| • dofinansowanie dla Gminy Złocieniec                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18.532,75 zł (31,24%)        |
| • dofinansowanie dla Gminy Drawsko Pomorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.320,76 zł (24,14%)        |
| • dofinansowanie dla Gminy Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.205,47 zł (22,26%)        |
| • dofinansowanie dla Gminy Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13.264,80 zł (22,36%)        |
| e) Udział własny Podmiotów upoważnionych:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>62.627,44 zł (51,36%)</u> |
| • udział własny Gminy Złocieniec                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19.564,81 zł (31,24%)        |
| • udział własny Gminy Drawsko Pomorskie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.118,26 zł (24,14%)        |
| • udział własny Gminy Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.940,87 zł (22,26%)        |
| • udział własny Gminy Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.003,50 zł (22,36%)        |
| f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Uchwały nr I/2/2012 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz terminu ich płatności.</i> |                              |

**PROJEKT „OCHRONA DORZECZA DRAWY I REGI – ETAP II”**

**realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-029/13-00 z dnia  
09.12.2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie**

**UCZESTNICY:** Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko

**PODMIOTY UPOWAŻNIONE:** ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, WiK Sp. z o.o.  
w Resku, Gmina Łobez

**Uczestnicy – Gmina Drawsko Pomorskie i Gmina Łobez**

**1. Kontrakt nr 1 „Prace przygotowawcze”.**

- |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | <u>130.316,55 zł</u> |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                 |
| c) Termin zakończenia zadania :                      | 2013r.               |

- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 71.575,49 zł (54,92%)
- Gmina Drawsko Pom. 68.559,98 zł (95,78%)
  - Gmina Łobez 540,99 zł (0,76%)
  - ZWIK Drawsko Pom. 2.474,52 zł (3,46%)
- e) Udział własny : 58.741,06 zł (45,08%)
- Gmina Drawsko Pom. 30.906,83 zł (52,61%)
  - Gmina Łobez 243,87 zł (0,41 %)
  - ZWIK Drawsko Pom. 1.115,51 zł (1,90%)
- f) Wykonawca Robót: EKO-INSTAL na podstawie Umowy ze stycznia i lipca 2012r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r. zmienionego Anekssem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim oraz Gminą Łobez.

### **Uczestnik – Gmina Drawsko Pomorskie**

#### **2. Kontrakt nr 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu Dalewo - Suliszewo – Drawsko Pomorskie”.**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 3.412.908,63 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 95%
- c) Termin zakończenia robót: 12.06.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.996 325,01 zł (58,49%)
- e) Udział własny ZWIK Drawsko Pom. (kwota netto): 1.416 583,62 zł (41,51%)
- f) Wykonawca Robót: SANITEX Sp. z o.o. na podstawie Umowy z dn. 18.04.2014r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r. zmienionego Anekssem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

#### **3. Kontrakt nr 3 „Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej - ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim”.**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 608.898,45 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 100%
- c) Termin zakończenia robót: 29.10.2014r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 491.685,50 zł (80,75%)
- e) Udział własny ZWIK Drawsko Pom.(kwota netto): 117.303,95 zł (19,25%)
- f) Wykonawca Robót: DOMAR na podstawie Umowy z dn. 18.04.2014r.

- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013, zmienionego Aneksem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

#### **Uczestnik –Gmina Łobez**

**4. Kontrakt nr 4 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Przyszczna i Krótka w Łobzie”.**

- |                                                      |                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 162.345,37 zł                                                                  |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                                                                           |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 15.06.2009r.                                                                   |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 0,00 zł                                                                        |
| e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto):          | 162.345,37 zł (100%)                                                           |
| f) Wykonawca Robót:                                  | AN-SAN Anna, Robert Golezyk na podstawie Umowy nr ZP-342/24/2008 z dnia 2008r. |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r zmienionego Aneksem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Gminą Łobez.

**5. Kontrakt nr 5 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Siewna w Łobzie”.**

- |                                                      |                                                                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 77.885,63 zł                                                               |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%                                                                       |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 04.09.2007r.                                                               |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 0,00 zł                                                                    |
| e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto):          | 77.885,63zł (100%)                                                         |
| f) Wykonawca Robót:                                  | EKO-BET Sp. z o.o. na podstawie Umowy nr IR 342/7/2007 z dnia 11.06.2007r. |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r zmienionego Aneksem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Gminą Łobez.

**6. Kontrakt nr 6 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulic Krótka - Murarska - Niepodległości i Kościelna - Łobzówek w miejscowości Łobez”**

- |                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 98.479,16 zł |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 100%         |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 12.06.2014r. |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 0,00 zł      |

- e) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto) 98.479,16 zł (100%)
- f) Wykonawca Robót: PWiK Sp. z o.o. w Łobzie na podstawie Umowy nr IR.272.16.2013z dnia 24.10.2013r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r zmienionego Aneksem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Gminą Łobez.
7. **Kontrakt nr 7 i 8 „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sieńkiewicza, Sikorskiego, Cicha, Świętoborzec oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Niepodległości w miejscowości Łobez”**
- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 1.323.404,62 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 22,17%
- c) Termin zakończenia robót: 2014 rok, pozostała część do realizacji w 2015r.
- d) Udział własny Gminy Łobez (kwota netto) 319.331,10 zł (24,13%)
- e) Wysokość przyznanego dofinansowania: 1.004.073,52 zł (75,87%)
- f) Wykonawca Robót: Firma ZUH Zofia Kurzyńska na podstawie Umowy z dnia 06.05.2014r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 12.04.2013r zmienionego Aneksem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Gminą Łobez.

#### **Uczestnik – Gmina Resko**

8. **Kontrakt nr 9 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Smólsko w gminie Resko”.**
- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 673.374,99 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 0,00%
- c) Termin zakończenia robót: 2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 416.569,97 zł (61,86%)
- e) Udział własny WiK Resko (kwota netto): 256.805,02 zł (38,14%)
- f) Wykonawca Robót: HYDRO-BET na podstawie Umowy z dn. 02.01.2015r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 07.04.2014r. zawartego z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Resku.

**9. Kontrakt nr 10 „Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu”**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180.000,00 zł                                      |
| b) Stopień zaawansowania robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95%                                                |
| c) Termin zakończenia robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2015r.                                             |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>111.353,40 zł (61,86%)</u>                      |
| • ZWIK Drawsko Pom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84.425,91 zł                                       |
| • Gmina Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.847,54 zł                                       |
| • WiK Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.079,95 zł                                        |
| e) Udział własny (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>68.646,60 zł (38,14%)</u>                       |
| • ZWIK Drawsko Pom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52.046,48 zł (75,82%)                              |
| • Gmina Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.002,56 zł (16,03%)                              |
| • WiK Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.597,56 zł (8,16%)                                |
| f) Wykonawca Robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RZI Człuchów na podstawie Umowy z dn. 28.03.2014r. |
| g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych z dnia 12.04.2013r. zmienionego Anekssem z dnia 03.02.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim i Gminą Łobez oraz Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych z dnia 07.04.2014r. zawartego z Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Resku.</i> |                                                    |

**Uczestnicy – Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez i Gmina Resko**

**10. Kontrakt nr 11 „Wynagrodzenie JRP”**

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 486.883,00 zł                 |
| b) Stopień zaawansowania robót:                      | 75%                           |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 31.08.2015r.                  |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | <u>291.920,98 zł (59,96%)</u> |
| • Gmina Drawsko Pom.                                 | 241.126,73 zł (82,60%)        |
| • Gmina Łobez                                        | 38.300,03 zł (13,12%)         |
| • Gmina Resko                                        | 12.494,22 zł (4,28%)          |
| e) Udział własny (kwota netto):                      | <u>194.962,02 zł (40,04%)</u> |
| • Gmina Drawsko Pom.                                 | 161.038,63 zł (82,60%)        |
| • Gmina Łobez                                        | 25.579,02 zł (13,12%)         |

- Gmina Resko 8.344,37zł (4,28%)

f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Uchwały nr I/4/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.*

## 11. Kontrakt nr 12 „Zarządzanie projektem”

### 11.1 Zarządzanie JRP

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 55.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 75%
- c) Termin zakończenia robót: 31.08.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 46.397,25 zł (61,86%)

- Gmina Drawsko Pom. 38.324,13 zł (82,60%)
- Gmina Łobez 6.087,32 zł (13,12%)
- Gmina Resko 1.985,80 zł (4,28%)

- e) Udział własny (kwota netto): 28.602,75 zł (38,14%)

- Gmina Drawsko Pom. 23.625,87 zł (82,60%)
- Gmina Łobez 3.752,68 zł (13,12%)
- Gmina Resko 1.224,20 zł (4,28%)

f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Uchwały nr I/4/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.*

### 11.2 Nadzór inwestorski i autorski

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 23.976,54 zł
- b) Stopień zaawansowania robót: 95%
- c) Termin zakończenia robót: 2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 12.372,60 zł (51,60%)

- Gmina/ZWiK Drawsko Pom. 7.631,65 zł (61,68%)
- Gmina Łobez 3.463,17 zł (28,00%)
- Gmina/ZWiK Resko 1.277,77 zł (10,32%)

- e) Udział własny (kwota netto): 11.603,94 zł (48,40%)

- Gmina/ZWiK Drawsko Pom. 4.704,73 zł (40,55%)
- Gmina Łobez 6.111,50 zł (52,67%)
- Gmina/ZWiK Resko 787,72 zł (6,78%)

f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Uchwały nr I/4/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w*

*sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.*

## **12. Kontrakt nr 13 „Promocja projektu”**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                      | 52.000,00 zł                 |
| b) Stopień zaawansowania robót:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00%                        |
| c) Termin zakończenia robót:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.08.2015r.                 |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>32.168,76 zł (61,86%)</u> |
| • Gmina Drawsko Pom.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.571,40 zł (82,60%)        |
| • Gmina Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.220,54 zł (13,12%)         |
| • Gmina Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.376,82 zł (4,28%)          |
| e) Udział własny (kwota netto):                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>19.831,24 zł (38,14%)</u> |
| • Gmina Drawsko Pom.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16.380,60 zł (82,60%)        |
| • Gmina Łobez                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.601,86 zł (13,12%)         |
| • Gmina Resko                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 848,78 zł (4,28%)            |
| f) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Uchwały nr I/4/2014 Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości i rodzajów świadczeń na rzecz Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.</i> |                              |

## **PROJEKT „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” (ETAP I)**

realizowany w ramach Umowy nr 169/2014/Wn16/OW-OC/D o dofinansowanie w formie dotacji oraz Umowy nr 170/2014/Wn16POIS.01.01.00-00-029/13-00 z dnia 09.04.2014r. zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**UCZESTNICY:** Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko, Gmina Wierzchowo

### **1. Kontrakt nr 1 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Resko”.**

- |                                                                                                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                                           | <u>971.923,86 zł</u>      |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków:                         | 61 sztuk                  |
| • ST-4                                                                                          | 28 szt.                   |
| • ST-6                                                                                          | 21 szt.                   |
| • ST-10                                                                                         | 8 szt.                    |
| • ST-15                                                                                         | 2 szt.                    |
| • ST-20                                                                                         | 2 szt.                    |
| c) Liczba wybudowanych (zafakturowanych) przydomowych oczyszczalni ścieków na dn. 31.12.2014r.: | 45 sztuk (odebrano w 71%) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • ST-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26 szt.                                                            |
| • ST-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 szt.                                                            |
| • ST-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 szt.                                                             |
| d) Termin zakończenia zadania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.06.2015r.                                                       |
| e) <u>Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Resko (dotacja):</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>437.365,74 zł (45,00%)</u>                                      |
| • wykorzystana kwota dotacji (na dn. 31.12.2014r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208.525,70 zł                                                      |
| • pozostała do wykorzystania kwota dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 228.840,04 zł                                                      |
| f) <u>Udział Gminy Resko w pożyczce:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <u>437.365,74 zł (45,00%)</u>                                      |
| • wykorzystana kwota pożyczki (na dn. 31.12.2014r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208.525,70 zł                                                      |
| • pozostała do wykorzystania kwota pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228.840,04 zł                                                      |
| g) Udział własny osób fizycznych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>97.192,38 zł (10,00%)</u>                                       |
| h) Wpłaty Gminy Resko na koszty eksploatacyjne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 174.012,66 zł                                                      |
| i) Wykonawca Robót:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FHU „KRZYŚ” na podstawie Umowy nr ZP/2/06/2014 z dnia 12.06.2014r. |
| j) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie <i>Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”</i> z dnia 30.09.2014r. W związku ze wzrostem liczby planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Resko z 60 na 61 sztuk, konieczne będzie podpisanie aneksu do zawartego Porozumienia, o którym mowa powyżej. |                                                                    |
| <b>2. Kontrakt nr 2 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drawsko Pomorskie”.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>543.292,23 zł</u>                                               |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 sztuk                                                           |
| • ST-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 szt.                                                            |
| • ST-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 szt.                                                            |
| • ST-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 szt.                                                             |
| • ST-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 szt.                                                             |
| c) Liczba wybudowanych (zafakturowanych) przydomowych oczyszczalni ścieków na dn. 31.12.2014r.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36 sztuk (odebrano w 71%)                                          |
| • ST-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 szt.                                                            |
| • ST-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 szt.                                                            |
| • ST-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 szt.                                                             |
| • ST-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 szt.                                                             |
| d) Termin zakończenia zadania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2015r.                                                             |
| e) <u>Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Drawsko Pomorskie (dotacja):</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>244.481,50 zł (45,00%)</u>                                      |
| • wykorzystana kwota dotacji (na dn. 31.12.2014r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169.046,03 zł                                                      |
| • pozostała do wykorzystania kwota dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75.435,47 zł                                                       |
| f) <u>Udział własny Gminy Drawsko Pomorskie:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>244.481,50 zł (45,00%)</u>                                      |

- zapłacono kwotę (na dn. 31.12.2014r.) 169.046,03 zł
- kwota pozostała do zapłaty ze środków własnych 75.435,47 zł

g) Udział własny osób fizycznych: 54.329,23 zł (10,00%)

h) Wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie na koszty eksploatacyjne: 47.951,86 zł

i) Wykonawca Robót: FHU „KRZYŚ” na podstawie Umowy nr ZP/2/06/2014 z dnia 12.06.2014r.

j) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”* z dnia 29.12.2014r.

### 3. Kontrakt nr 3 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminach Łobez, Złocieniec, Wierzchowo”

#### 3.1. „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łobez”

a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto): 490.562,13 zł

b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: 30 sztuk

- ST-4 19 szt.
- ST-6 4 szt.
- ST-10 4 szt.
- ST-15 2 szt.
- ST-201 1 szt.

c) Liczba wybudowanych (zafakturowanych) przydomowych oczyszczalni ścieków na dn. 31.12.2014r.: 8 sztuk (odebrano w 71%)

- ST-4 5 szt.
- ST-6 1 szt.
- ST-10 2 szt.

d) Termin zakończenia zadania: 2015r.

e) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Łobez (dotacja): 220.752,96 zł (45,00%)

- wykorzystana kwota dotacji (na dn. 31.12.2014r.) 39.999,19 zł
- pozostała do wykorzystania kwota dotacji 180.753,77 zł

f) Udział własny i pożyczka Gminy Łobez: 220.752,96 zł (45,00%)

- wykorzystana kwota pożyczki (na dn. 31.12.2014r.) 39.999,19 zł
- kwota pozostała do zapłaty ze środków własnych 180.753,77 zł

g) Udział własny osób fizycznych: 49.056,21 zł (10,00%)

h) Wpłaty Gminy Łobez na koszty eksploatacyjne: 81.380,19 zł

i) Wykonawca Robót: FHU „KRZYŚ” na podstawie Umowy nr ZP/2/06/2014 z dnia 12.06.2014r.

- j) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”* z dnia 30.09.2014r. W związku ze spadkiem liczby planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Łobez z 31 na 30 sztuk, konieczne będzie podpisanie aneksu do zawartego Porozumienia, o którym mowa powyżej.

### 3.2. „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złocieniec”

- |                                                                               |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                         | <u>69.215,79 zł</u>                                                |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków:       | 5 sztuk                                                            |
| • ST-4                                                                        | 3 szt.                                                             |
| • ST-6                                                                        | 2 szt.                                                             |
| c) Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na dn. 31.12.2014r.: | 0 sztuk                                                            |
| d) Termin zakończenia zadania:                                                | 2015r.                                                             |
| e) <u>Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Złocieniec (dotacja):</u> | <u>31.147,11 zł (45,00%)</u>                                       |
| f) <u>Udział własny Gminy Złocieniec:</u>                                     | <u>31.147,11 zł (45,00%)</u>                                       |
| g) <u>Udział własny osób fizycznych:</u>                                      | <u>6.921,57 zł (10,00%)</u>                                        |
| h) Wpłaty Gminy Złocieniec na koszty eksploatacyjne:                          | 14.018,00 zł                                                       |
| i) Wykonawca Robót:                                                           | FHU „KRZYŚ” na podstawie Umowy nr ZP/2/06/2014 z dnia 12.06.2014r. |
- j) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”* z dnia 30.09.2014r.

### 3.3. „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wierchowó”

- |                                                                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                         | <u>35.086,98 zł</u>          |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków:       | 2 sztuk                      |
| • ST-4                                                                        | 1 szt.                       |
| • ST-10                                                                       | 1 szt.                       |
| c) Liczba wybudowanych przydomowych oczyszczalni ścieków na dn. 31.12.2014r.: | 0 sztuk                      |
| d) Termin zakończenia zadania:                                                | 2015r.                       |
| e) <u>Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Wierchowó:</u>            | <u>15.789,14 zł (45,00%)</u> |
| f) <u>Udział własny Gminy Wierchowó:</u>                                      | <u>15.789,14 zł (45,00%)</u> |
| g) <u>Udział własny osób fizycznych:</u>                                      | <u>3.508,70 zł (10,00%)</u>  |

- |                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| h) Wpłaty Gminy Wierzychowo na koszty eksploatacyjne:                                                                                                                                               | 5.607,21 zł                                                        |
| i) Wykonawca Robót:                                                                                                                                                                                 | FHU „KRZYŚ” na podstawie Umowy nr ZP/2/06/2014 z dnia 12.06.2014r. |
| j) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” z dnia 30.09.2014r. |                                                                    |

### PODSUMOWANIE PROJEKTU

|                                                                                                      |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) <u>Całkowita wartość kosztów budowy PBOŚ (kwota brutto):</u>                                      | <u>2.110.080,99 zł</u>        |
| b) <u>Dofinansowanie w formie dotacji:</u>                                                           | <u>949.536,45 zł (45,00%)</u> |
| • wykorzystana kwota dotacji w 2014r.                                                                | 417.570,92 zł                 |
| • planowana kwota dotacji w 2015r.                                                                   | 531.965,55 zł                 |
| c) <u>Dofinansowanie w formie pożyczki:</u>                                                          | <u>477.364,93 zł (22,62%)</u> |
| • wykorzystana kwota pożyczki w 2014r. (Resko, Łobez)                                                | 248.524,89 zł                 |
| • planowana kwota pożyczki w 2015r. (Resko)                                                          | 228.840,04 zł                 |
| d) <u>Udział własny gmin:</u>                                                                        | <u>472.471,52 zł (22,38%)</u> |
| • poniesiona kwota środków własnych w 2014r. (Drawsko Pom.)                                          | 169.046,03 zł                 |
| • kwota pozostała do zapłaty ze środków własnych (dot. Drawsko Pom., Łobez, Złocieniec, Wierzychowo) | 303.125,49 zł                 |
| e) <u>Udział własny osób fizycznych:</u>                                                             | <u>210.708,09 zł (10,00%)</u> |
| • wypłacona kwota w 2014r.                                                                           | 92.793,55 zł                  |
| • planowana kwota do wypłaty w 2015r.                                                                | 117.914,54 zł                 |

### PROJEKT „BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – ETAP II”

**Projekt w fazie przygotowania wniosku o dofinansowanie**

**UCZESTNICY:** Gmina Złocieniec, Gmina Drawsko Pomorskie, Gmina Łobez, Gmina Resko, Gmina Wierzychowo, Gmina Radowo Małe, Gmina Czaplinek, Gmina Węgorzyno

**1. Kontrakt nr 1 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Złocieniec”.**

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                   | <u>195.000,00 zł</u> |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 13 sztuk             |

- c) Termin zakończenia zadania : 06.2016r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania 97.500,00 zł (50,00%)  
dla Gminy Złocieniec:
- e) Udział Gminy Złocieniec w pożyczce/udział własny: 78.000,00 zł (40,00%)
- f) Udział własny osób fizycznych: 19.500,00 zł (10,00%)
- g) Wpłaty Gminy Złocieniec na koszty eksploatacyjne: 2.405,00 zł

**2. Kontrakt nr 2 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Drawsko Pomorskie”.**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto): 360.000,00 zł
- b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: 24 sztuk
- c) Termin zakończenia zadania: 06.2016r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania 180.000,00 zł (50,00%)  
dla Gminy Drawsko Pomorskie:
- e) Udział Gminy Drawsko Pomorskie w pożyczce/udział własny: 144.000,00 zł (40,00%)
- f) Udział własny osób fizycznych: 36.000,00 zł (10,00%)
- g) Wpłaty Gminy Drawsko Pomorskie na koszty eksploatacyjne: 4.450,00 zł

**3. Kontrakt nr 3 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Resko”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto): 1.260.000,00 zł
- b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: 84 sztuk
- c) Termin zakończenia zadania: 06.2016r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania 630.000,00 zł (50,00%)  
dla Gminy Resko:
- e) Udział w pożyczce Gminy Resko/udział własny: 504.000,00 zł (40,00%)
- f) Udział własny osób fizycznych: 126.000,00 zł (10,00%)
- g) Wpłaty Gminy Resko na koszty eksploatacyjne: 13.895,00 zł

**4. Kontrakt nr 4 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Łobez”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto): 135.000,00 zł

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 9 sztuk                      |
| c) Termin zakończenia zadania:                                          | 06.2016r.                    |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Łobez:                 | <u>67.500,00 zł (50,00%)</u> |
| e) Udział Gminy Łobez w pożyczce/udział własny:                         | <u>54.000,00 zł (40,00%)</u> |
| f) Udział własny osób fizycznych:                                       | <u>13.500,00 zł (10,00%)</u> |
| g) Wpłaty Gminy Łobez na koszty eksploatacyjne:                         | 1.665,00 zł                  |

**5. Kontrakt nr 5 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wierzychowo”**

|                                                                         |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                   | <u>90.000,00 zł</u>          |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 6 sztuk                      |
| c) Termin zakończenia zadania:                                          | 06.2016r.                    |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Wierzychowo:           | <u>45.000,00 zł (50,00%)</u> |
| e) Udział w pożyczce Gminy Wierzychowo/udział własny:                   | <u>36.000,00 zł (40,00%)</u> |
| f) Udział własny osób fizycznych:                                       | <u>9.000,00 zł (10,00%)</u>  |
| g) Wpłaty Gminy Wierzychowo na koszty eksploatacyjne:                   | 1.110,00 zł                  |

**6. Kontrakt nr 6 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Czaplinek”**

|                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                   | <u>870.000,00 zł</u>          |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 58 sztuk                      |
| c) Termin zakończenia zadania:                                          | 06.2016r.                     |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Czaplinek:             | <u>435.000,00 zł (50,00%)</u> |
| e) Udział w pożyczce Gminy Czaplinek/udział własny:                     | <u>348.000,00 zł (40,00%)</u> |
| f) Udział własny osób fizycznych:                                       | <u>87.000,00 zł (10,00%)</u>  |
| g) Wpłaty Gminy Czaplinek na koszty eksploatacyjne:                     | 7.220,00 zł                   |

**7. Kontrakt nr 7 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Węgorzyno”**

- |                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                   | <u>585.000,00 zł</u>          |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 39 sztuk                      |
| c) Termin zakończenia zadania:                                          | 06.2016r.                     |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Węgorzyno:             | <u>292.500,00 zł (50,00%)</u> |
| e) Udział w pożyczce Gminy Węgorzyno/udział własny:                     | <u>234.000,00 zł (40,00%)</u> |
| f) Udział własny osób fizycznych:                                       | <u>58.500,00 zł (10,00%)</u>  |
| g) Wpłaty Gminy Węgorzyno na koszty eksploatacyjne:                     | 7.220,00 zł                   |

**8. Kontrakt nr 7 „Budowa i rozruch przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radowo Małe”**

- |                                                                         |                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota brutto):                   | <u>975.000,00 zł</u>          |
| b) Liczba planowanych do wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków: | 65 sztuk                      |
| c) Termin zakończenia zadania:                                          | 06.2016r.                     |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania dla Gminy Radowo Małe:           | <u>487.500,00 zł (50,00%)</u> |
| e) Udział w pożyczce Gminy Radowo Małe/udział własny:                   | <u>390.000,00 zł (40,00%)</u> |
| f) Udział własny osób fizycznych:                                       | <u>97.500,00 zł (10,00%)</u>  |
| g) Wpłaty Gminy Radowo Małe na koszty eksploatacyjne:                   | 12.035,00 zł                  |

**PROJEKT „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ MODERNIZACJA SIECI OGÓLNOSPŁAWNEJ W ZŁOCIEŃCU - WODNIK”**

realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-131/14-00 z dnia 22.09.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**UCZESTNICY:** Gmina Złocieniec

**PODMIOTY UPOWAŻNIONE:** ZWiK Sp. z o.o. w Złocięncu

**1. Kontrakt nr 1 „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków w Złocięncu”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 150.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania prac: 0%
- c) Termin zakończenia robót: 30.11.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 127.500,00 zł (85%)
- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 22.500,00 zł (15%)
- f) Wykonawca Robót: Przedsiębiorstwo Naukowo-Techniczne  
GLOBAL TECHNICS na podstawie  
Umowy nr ZP.271.1.2015 z dn.08.01.2015r.
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu.

**2. Kontrakt nr 2 „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozdziału sieci kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 80.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania prac: 0%
- c) Termin zakończenia robót: 30.11.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 68.000,00 zł (85%)
- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 12.000,00 zł (15%)
- f) Wykonawca Robót: Trwa przetarg
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięncu.

**3. Kontrakt nr 3 „Opracowanie Studium Wykonalności”**

- a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): 60.000,00 zł
- b) Stopień zaawansowania prac: 0%
- c) Termin zakończenia robót: 31.10.2015r.
- d) Wysokość przyznanego dofinansowania: 51.000,00 zł (85%)
- e) Udział własny ZWiK Złocieniec (kwota netto): 9.000,00 zł (15%)
- f) Wykonawca Robót: Nie ogłoszono przetargu

- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu.

## **PROJEKT „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DRAWSKU POMORSKIM - WODNIK”**

realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-132/14-00 z dnia 22.09.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**UCZESTNICY:** Gmina Drawsko Pomorskie

**PODMIOTY UPOWAŻNIONE:** ZWiK Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim

### **1. Kontrakt nr 1 „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim”**

- |                                                        |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):   | 139.000,00 zł                                                                                          |
| b) Stopień zaawansowania prac:                         | 0%                                                                                                     |
| c) Termin zakończenia robót:                           | 30.11.2015r.                                                                                           |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                | 118.150,00 zł (85%)                                                                                    |
| e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): | 20.850,00 zł (15%)                                                                                     |
| f) Wykonawca Robót:                                    | Prywatne Przedsiębiorstwo Budowlane<br>BUDEX na podstawie Umowy<br>nr ZP.271.3.2014 z dn. 05.11.2015r. |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

### **2. Kontrakt nr 2 „Opracowanie Studium Wykonalności”**

- |                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto):   | 60.000,00 zł            |
| b) Stopień zaawansowania prac:                         | 0%                      |
| c) Termin zakończenia robót:                           | 31.10.2015r.            |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:                | 51.000,00 zł (85%)      |
| e) Udział własny ZWiK Drawsko Pomorskie (kwota netto): | 9.000,00 zł (15%)       |
| f) Wykonawca Robót:                                    | Nie ogłoszono przetargu |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim.

**PROJEKT „MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZAPLINKU -  
WODNIK”**

realizowany w ramach Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-130/14-00 z dnia  
22.09.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie

**UCZESTNICY:** Gmina Czaplinek

**PODMIOTY UPOWAŻNIONE:** Gmina Czaplinek

**1. Kontrakt nr 1 „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku”**

- |                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 170.000,00 zł                                                                                           |
| b) Stopień zaawansowania prac:                       | 0%                                                                                                      |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 30.11.2015r.                                                                                            |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 144.500,00 zł (85%)                                                                                     |
| e) Udział własny Gminy Czaplinek (kwota netto):      | 25.500,00 zł (15%)                                                                                      |
| f) Wykonawca Robót:                                  | Biurowisko Inżynierskie BUDZISZ Sp. z o.o.<br>na podstawie Umowy nr ZP.271.4.2014<br>z dn. 28.11.2014r. |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Gminą Czaplinek.

**2. Kontrakt nr 2 „Opracowanie Studium Wykonalności”**

- |                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| a) Wartość kosztów realizacji zadania (kwota netto): | 60.000,00 zł            |
| b) Stopień zaawansowania prac:                       | 0%                      |
| c) Termin zakończenia robót:                         | 31.10.2015r.            |
| d) Wysokość przyznanego dofinansowania:              | 51.000,00 zł (85%)      |
| e) Udział własny Gminy Czaplinek (kwota netto):      | 9.000,00 zł (15%)       |
| f) Wykonawca Robót:                                  | Nie ogłoszono przetargu |
- g) Kontrakt rozliczany przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego na podstawie *Porozumienia w sprawie ponoszenia wydatków kwalifikowanych* z dnia 23.05.2014r. zawartego z Gminą Czaplinek.



## **PROJEKT „BUDOWA MIKROINSTALACJI OZE”**

**Projekt wspierany w ramach programu Prosument oraz programu BOŚ.**

**UCZESTNICY: mieszkańcy wszystkich gmin członkowskich Związku.**

**Wykonano 58 projektów technicznych. Moc ogólna instalacji 480 KW.**

**Wybudowano 5 z 58 zaplanowanych w 2015 roku instalacji fotowoltaicznych.**

**Trwa nabór kolejnych wniosków...**